



BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 (BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR - LOTE I)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data de emissão: 31/03/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENADOR JOSÉ RONALDO ARAGÃO E ESCOLA LUCINALVA SANTOS ARAGÃO DE SOUZA

Valor do aditivo lote II: R\$ 655.963,42

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

BDI: 27,70% / FATOR K: 0,788319

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Período: 26/02/2025 a 31/03/2025

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

Título: Santa Cruz do Capibaribe - PE																	
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO	
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%	
A	ESCOLA SENADOR JOSÉ RONALDO ARAGÃO (Rua David Ferreira de Araujo, 281 - Bairro Dona Lica)																
					TOTAL AMPLIAÇÃO PREV.			R\$	153.279,37			TOTAL ESCOLA			R\$	268.094,02	
					TOTAL REFORMA PREV.			R\$	114.814,65								
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO																	
A.1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS				R\$	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-
A.1.1	COMP. 004	COMP.	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M2	R\$	3,02	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
A.1.2	COMP. 005	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES	M2	R\$	3,02	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
A.1.3	COMP. 006	COMP.	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO	M2	R\$	3,02	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
A.1.4	COMP. 007	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	M2	R\$	3,02	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
A.2 AMPLIAÇÃO																	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	2.088,06				R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	R\$	287,96	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	COMP. 002	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	R\$	5.855,68	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$	3,38	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$	59,32	35,20	R\$	2.088,06			-	R\$	-	R\$	-	35,20 R\$ 2.088,06 0,00%
1.5	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. AF_05/2018.	M2	R\$	115,36	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$	2.534,41				R\$	-	R\$	2.534,41		R\$ 2.534,41
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	R\$	47,93	38,06	R\$	1.824,21		-	38,06	38,06	R\$	-	R\$	1.824,21 R\$ 1.824,21 - R\$ - 100,00%
2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	R\$	49,48	3,12	R\$	154,37		-	3,12	3,12	R\$	-	R\$	154,37 R\$ 154,37 - R\$ - 100,00%
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	27,53	20,19	R\$	555,83		-	20,19	20,19	R\$	-	R\$	555,83 R\$ 555,83 - R\$ - 100,00%
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$	9,07	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	R\$	2,80	0,00	R\$	-		-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.0			FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA				R\$	51.559,20				R\$	-	R\$	51.456,14		R\$ 51.456,14
3.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$	2.451,46	20,99	R\$	51.456,15		-	20,99	20,99	R\$	-	R\$	51.456,14 R\$ 51.456,14 - R\$ 0,01 100,00%
3.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$	19,12	5,39	R\$	103,05			-	-	R\$	-	R\$	5,39 R\$ 103,05 0,00%
4.0			ALVENARIAS				R\$	22.367,85				R\$	-	R\$	22.367,85		R\$ 22.367,85

Gleyson Deodato Batista
Sec. Executivo de Planejamento Urbano
Portaria 096/2025
Eng. Civil - CREA 056961/PE

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 161808330-6

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1619698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
4.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	144,01	R\$ 10.730,18	-	144,01	144,01	R\$ -	R\$ 10.730,18	R\$ 10.730,18	-	R\$ -	100,00%
4.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	31,50	R\$ 2.594,34	-	31,50	31,50	R\$ -	R\$ 2.594,34	R\$ 2.594,34	-	R\$ -	100,00%
4.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$ 41,29	219,02	R\$ 9.043,33	-	219,02	219,02	R\$ -	R\$ 9.043,33	R\$ 9.043,33	-	R\$ -	100,00%
5.0			REVESTIMENTOS				R\$ 1.533,17				R\$ -	R\$ 511,69	R\$ 511,69		R\$ 1.021,48	
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	117,63	R\$ 511,69	-	117,63	117,63	R\$ -	R\$ 511,69	R\$ 511,69	-	R\$ -	100,00%
5.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	5,04	R\$ 114,10	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,04	R\$ 114,10	0,00%
5.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	R\$ 69,49	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	#DIV/0!
5.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 40,40	22,46	R\$ 907,38	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,46	R\$ 907,38	0,00%
5.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.8	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.9	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.10	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 24,67	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.11	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 48,20	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.0			COBERTA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	92580	SINAPI	TRAMPA DE ÁGUA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M2	R\$ 54,55	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	R\$ 1.946,81	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2018	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
 Pólo 02 - 11/02/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Lucas de Alcântara Alves
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181968/30-6

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 181968/122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
6.4	9077	ORSE	Cumeira termoacústica	M	R\$ 141,64	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
6.6	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.1	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	M2	R\$ 430,83	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.2	102166	SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_p	M2	R\$ 227,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.3	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 90,43	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.4	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R\$ 60,37	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.5	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 108,45	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.6	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UN	R\$ 747,01	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.7	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÔCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
7.8	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 299,62	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Executiva de Engenharia Urbana
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA PE 161808330-8

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Dir. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
8.0			PISO				R\$ 13,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 13,74	
8.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	M2	R\$ 50,41	0,20	R\$ 10,08	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,20	R\$ 10,08	0,00%
8.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	R\$ 54,71	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	R\$ 119,75	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	0,20	R\$ 3,66	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,20	R\$ 3,66	0,00%
9.0			FORRO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
9.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	R\$ 70,41	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
10.1	C2066	SEINFRA	Quadro de distribuição de luz sobrepor até 6 divisões, c/ barramento.	UN	R\$ 175,17	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.2	101890	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	R\$ 17,03	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.3	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	R\$ 136,25	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.4	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	R\$ 343,19	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
10.5	97584	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36w, com reator de partida rápida-fornecimento e instalação. AF_02/2020	UN	R\$ 111,41	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	R\$ 135,64	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vazo sanitário)	UN	R\$ 117,03	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	R\$ 83,04	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.4	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R\$ 19,97	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 88,45	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 84,05	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.7	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	R\$ 80,11	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.8	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	R\$ 765,81	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Dandato Batista
 Ser. Exe. Civil - Engenharia Civil
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056981/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Eng. Civil
 CREA PE 1819698122

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenharia Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
11.9	818	ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UN	R\$ 355,08	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 75,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.11	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 445,80	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.12	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 678,24	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.13	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 32,25	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.14	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 237,71	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.15	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 494,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.16	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 62,01	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
12.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
SERVIÇOS DE REFORMA																
13.0			PINTURA				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VERDE)	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (BRANCO)	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.6	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 24,67	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
13.7	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 48,20	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.0			FORRO				R\$ 4.825,86	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 4.825,86	-
14.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	R\$ 44,41	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.2	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	R\$ 63,72	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
14.3	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,05	436,73	R\$ 4.825,86	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	436,73	R\$ 4.825,86	0,00%
15.0			COBERTA				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Engenharia e Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 029/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181808330-6

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
15.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 58,52	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.4	COMP. 003	COMP.	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	M2	R\$ 22,13	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
15.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.0			AR CONDICIONADO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
16.1	630	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	PT	R\$ 186,02	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
17.0			REVESTIMENTO				R\$ 2.816,51	-	-	-	R\$ -	R\$ 2.816,51	R\$ 2.816,51	-	R\$ -	-
17.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 7,93	0,31	R\$ 2,45	-	0,31	0,31	R\$ -	R\$ 2,45	R\$ 2,45	-	R\$ -	100,00%
17.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	51,38	R\$ 223,50	-	51,38	51,38	R\$ -	R\$ 223,50	R\$ 223,50	-	R\$ -	100,00%
17.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	51,38	R\$ 1.163,24	-	51,38	51,38	R\$ -	R\$ 1.163,24	R\$ 1.163,24	-	R\$ -	100,00%
17.4	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	R\$ 69,49	20,54	R\$ 1.427,32	-	20,54	20,54	R\$ -	R\$ 1.427,32	R\$ 1.427,32	-	R\$ -	100,00%
18.0			ESQUADRIAS				R\$ 373,34	-	-	-	R\$ -	R\$ 373,34	R\$ 373,34	-	R\$ -	-
18.1	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 90,43	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.2	8779	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	M	R\$ 258,54	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.3	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UN	R\$ 747,01	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.4	91307	SINAPI	FECHADORA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 88,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.5	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	M2	R\$ 17,04	21,91	R\$ 373,34	-	21,91	21,91	R\$ -	R\$ 373,34	R\$ 373,34	-	R\$ -	100,00%
18.6	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	M2	R\$ 430,83	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.7	102166	SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_p	M2	R\$ 227,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R\$ 49,54	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.9	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 95,44	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.10	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2	R\$ 586,52	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
18.11	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$ 525,89	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-

Gleyson Dondato Batista
 Serv. Técnico em Engenharia Civil
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 161808330-8

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras
 Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
19.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 575,91				R\$ -	R\$ 575,91	R\$ 575,91		R\$ -	
19.1	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	R\$ 246,69	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
19.2	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	R\$ 119,94	4,00	R\$ 479,76	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 479,76	R\$ 479,76	-	R\$ -	100,00%
19.3	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	PT	R\$ 32,05	3,00	R\$ 96,15	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 96,15	R\$ 96,15	-	R\$ -	100,00%
19.4	767	ORSE	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 10 mm sem divisória	M	R\$ 17,43	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
20.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 84,50				R\$ -	R\$ 84,50	R\$ 84,50		R\$ -	
20.1	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	R\$ 396,45	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
20.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	R\$ 445,80	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
20.3	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UN	R\$ 39,35	1,00	R\$ 39,35	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 39,35	R\$ 39,35	-	R\$ -	100,00%
20.4	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UN	R\$ 30,99	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
20.5	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	UN	R\$ 15,05	3,00	R\$ 45,15	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 45,15	R\$ 45,15	-	R\$ -	100,00%
20.6	3262	ORSE	Remoção de lavatório	UN	R\$ 12,80	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
			QUADRA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
21.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	M2	R\$ 58,89	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	R\$ 9,85	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	M2	R\$ 602,65	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.4	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020, PE	M2	R\$ 24,67	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.5	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020, PE	M2	R\$ 48,20	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.6	228	ORSE	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambreado, guarda-corpo), exclusive tela	M2	R\$ 63,37	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	R\$ 56,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.9	4984	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, pré-pintada e = 0,6 mm - Re. 02	M2	R\$ 173,95	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
21.10	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	M	R\$ 11,30	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
22.0			PISOS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
22.1	8928	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	M2	R\$ 71,56	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
22.2	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	M2	R\$ 21,32	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	
23.0			DEMOLIÇÃO E ALVENARIA				R\$ 1.359,52				R\$ -	R\$ 1.359,52	R\$ 1.359,52		R\$ -	
23.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	2,28	R\$ 134,01	-	2,28	2,28	R\$ -	R\$ 134,01	R\$ 134,01	-	R\$ -	100,00%

Gleison Deodato Batista
Engenheiro de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
Engenheiro Civil
CREA PE 181808330-6

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chefe Div. Obras - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
23.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	14,88	R\$ 1.225,51	-	14,88	14,88	R\$ -	R\$ 1.225,51	R\$ 1.225,51	-	R\$ -	100,00%
24.0			ACESSÓRIOS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
24.1	12628	ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (util)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	UN	R\$ 2.465,05	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
25.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
25.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
26.0			SERVIÇOS EXTRAS - AMPLIAÇÃO				R\$ 73.182,94				R\$ -	R\$ 36.285,57	R\$ 36.285,57		R\$ -	
26.1	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	R\$ 114,57	235,04	R\$ 26.928,53	-	235,04	235,04	R\$ -	R\$ 26.928,53	R\$ 26.928,53	-	R\$ -	100,00%
26.2	COMP 01_ADT SCC	Próprio	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA DE ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA TERMOACÚSTICA	M2	R\$ 18,02	119,02	R\$ 2.144,74	-	119,02	119,02	R\$ -	R\$ 2.144,74	R\$ 2.144,74	-	R\$ -	100,00%
26.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,59	119,02	R\$ 546,30	-		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	119,02	R\$ 546,30	0,00%
26.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	R\$ 26,60	119,02	R\$ 3.165,93	-		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	119,02	R\$ 3.165,93	0,00%
26.5	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 23,34	119,02	R\$ 2.777,92	-		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	119,02	R\$ 2.777,92	0,00%
26.6	12404	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	KG	R\$ 13,53	714,12	R\$ 9.662,04	-		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	714,12	R\$ 9.662,04	0,00%
26.7	COMP 003_ADT SCC	Próprio	CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM BARRA ROSCADA DE 16 MM, INCLUINDO PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	R\$ 48,29	72,00	R\$ 3.476,88	-	72,00	72,00	R\$ -	R\$ 3.476,88	R\$ 3.476,88	-	R\$ -	100,00%
26.8	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 23,66	297,55	R\$ 7.040,03	-		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	297,55	R\$ 7.040,03	0,00%
26.9	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 46,06	297,55	R\$ 13.705,15	-		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	297,55	R\$ 13.705,15	0,00%
26.10	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$ 502,18	2,00	R\$ 1.004,36	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 1.004,36	R\$ 1.004,36	-	R\$ -	100,00%
26.11	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	R\$ 186,52	10,82	R\$ 2.018,14	-	10,82	10,82	R\$ -	R\$ 2.018,14	R\$ 2.018,14	-	R\$ -	100,00%
26.12	3472	ORSE	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 01 uso	M2	R\$ 65,89	10,82	R\$ 712,92	-	10,82	10,82	R\$ -	R\$ 712,92	R\$ 712,92	-	R\$ -	100,00%
27.0			SERVIÇOS EXTRAS - REFORMA				R\$ 104.779,01				R\$ -	R\$ 104.779,01	R\$ 104.779,01		R\$ -	
27.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,28	932,43	R\$ 17.044,82	-	932,43	932,43	R\$ -	R\$ 17.044,82	R\$ 17.044,82	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Executivo de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056981/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181808330-6

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122


ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNO	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO	
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%	
27.2	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	R\$ 50,41	932,43	R\$ 47.003,79	-	932,43	932,43	R\$ -	R\$ 47.003,79	R\$ 47.003,79	-	R\$ -	100,00%	
27.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 877,85	9,00	R\$ 7.900,65	-	9,00	9,00	R\$ -	R\$ 7.900,65	R\$ 7.900,65	-	R\$ -	100,00%	
27.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	R\$ 128,06	11,68	R\$ 1.495,74	-	11,68	11,68	R\$ -	R\$ 1.495,74	R\$ 1.495,74	-	R\$ -	100,00%	
27.5	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 2,62	12,00	R\$ 31,44	-	12,00	12,00	R\$ -	R\$ 31,44	R\$ 31,44	-	R\$ -	100,00%	
27.6	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE(PAREDE DE GESSO) DEPOSITO CORREDOR	M2	R\$ 26,11	17,40	R\$ 454,31	-	17,40	17,40	R\$ -	R\$ 454,31	R\$ 454,31	-	R\$ -	100,00%	
27.7	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	R\$ 18,36	574,02	R\$ 10.539,00	-	574,02	574,02	R\$ -	R\$ 10.539,00	R\$ 10.539,00	-	R\$ -	100,00%	
27.8	9746	ORSE	Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com cerâmica 20x20cm	M	R\$ 263,73	19,11	R\$ 5.039,88	-	19,11	19,11	R\$ -	R\$ 5.039,88	R\$ 5.039,88	-	R\$ -	100,00%	
27.9	1582	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	UN	R\$ 126,44	2,00	R\$ 252,88	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 252,88	R\$ 252,88	-	R\$ -	100,00%	
27.10	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	PT	R\$ 84,71	2,00	R\$ 169,42	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 169,42	R\$ 169,42	-	R\$ -	100,00%	
27.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	R\$ 1,61	32,00	R\$ 51,52	-	32,00	32,00	R\$ -	R\$ 51,52	R\$ 51,52	-	R\$ -	100,00%	
27.12	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 116,78	2,00	R\$ 233,56	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 233,56	R\$ 233,56	-	R\$ -	100,00%	
27.13	97065	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	R\$ 6,68	900,00	R\$ 6.012,00	-	900,00	900,00	R\$ -	R\$ 6.012,00	R\$ 6.012,00	-	R\$ -	100,00%	
27.14	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	M2 X MÊS	R\$ 23,75	360,00	R\$ 8.550,00	-	360,00	360,00	R\$ -	R\$ 8.550,00	R\$ 8.550,00	-	R\$ -	100,00%	
ESCOLA LUCINALVA SANTOS ARAGÃO DE SOUZA																	
B					TOTAL AMPLIAÇÃO PREV.			R\$	387.869,41			TOTAL ESCOLA			R\$	387.869,41	
					TOTAL REFORMA PREV.			R\$	-								
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO																	
B.1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS				R\$	-			R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1	COMP. 004	COMP.	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M2	R\$ 3,02	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
1.2	COMP. 005	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES	M2	R\$ 3,02	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
1.3	COMP. 006	COMP.	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO	M2	R\$ 3,02	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
1.4	COMP. 007	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	M2	R\$ 3,02	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
B.2 AMPLIAÇÃO																	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	-			R\$	-	R\$	-	R\$	-	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 P5	M2	R\$ 287,96	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
1.2	COMP. 002	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS GERAIS	MÊS	R\$ 5.855,68	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	R\$ 3,38	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$ 59,32	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
1.5	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. AF_05/2018.	M2	R\$ 115,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$	18.135,01			R\$	-	R\$ 18.135,01	R\$ 18.135,01		R\$ -	
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADORA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	

Gleyson Deodato Batista
 Secretário de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2023
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181808330-8

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 49,48	170,08	R\$ 8.415,55	-	170,08	170,08	R\$ -	R\$ 8.415,55	R\$ 8.415,55	-	R\$ -	100,00%
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$ 27,53	353,05	R\$ 9.719,46	-	353,05	353,05	R\$ -	R\$ 9.719,46	R\$ 9.719,46	-	R\$ -	100,00%
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 9,07	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	R\$ 2,80	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-


 Gleisson Medato Batista
 Sec. de Engenharia e Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Lucas de Alcântara Alves
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181808330-6

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras
 Portaria 096/2025
 Engenharia Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNO	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
3.0			FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA				R\$ 90.900,13				R\$ -	R\$ 90.900,13	R\$ 90.900,13		R\$ -	
3.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREJA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	37,08	R\$ 90.900,13	-	37,08	37,08	R\$ -	R\$ 90.900,13	R\$ 90.900,13	-	R\$ -	100,00%
3.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.0			ALVENARIAS				R\$ 18.100,01				R\$ -	R\$ 18.100,01	R\$ 18.100,01		R\$ -	
4.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	153,17	R\$ 11.412,69	-	153,17	153,17	R\$ -	R\$ 11.412,69	R\$ 11.412,69	-	R\$ -	100,00%
4.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
4.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$ 41,29	161,96	R\$ 6.687,32	-	161,96	161,96	R\$ -	R\$ 6.687,32	R\$ 6.687,32	-	R\$ -	100,00%
5.0			REVESTIMENTOS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	R\$ 69,49	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 40,40	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.6	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.8	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.9	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.10	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 24,67	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
5.11	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 48,20	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.0			COBERTA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	

Gleyson Paoloto Batista
 Sec. de Engenharia e Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056964/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA PE 161808330-8

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122


ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
6.1	92580	SINAPI	TRAVA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	R\$ 54,55	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.2	92616	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015	UN	R\$ 1.946,81	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	R\$ 188,37	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.4	9077	ORSE	Cumeira termoacústica	M	R\$ 141,64	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
6.6	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.1	COMP. 001	COMP.	Kit de Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 0,90x2,10m, espessura de 3,5cm, com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, alizer, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	R\$ 996,85	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	M2	R\$ 430,83	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.3	102166	SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, E= 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. AF 01/2021_p	M2	R\$ 227,93	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.4	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	R\$ 90,43	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.5	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	R\$ 60,37	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	R\$ 108,45	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.7	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UN	R\$ 747,01	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.8	9467	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	UN	R\$ 770,42	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.9	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
7.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POUDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 299,62	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.0			PISO				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	M2	R\$ 50,41	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
8.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	R\$ 54,71	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Renato Batista
 Eng. Civil - CRFA 050981/D-PE
 Portaria GP nº 023/2025

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181908330-8

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819083122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
8.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	R\$ 119,75	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
8.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
9.0			FORRO				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
9.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5	M2	R\$ 70,41	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.1	C2066	SEINFRA	Quadro de distribuição de luz sobrepor até 6 divisões, c/ barramento.	UN	R\$ 175,17	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.2	101890	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30A - Fornecimento e instalação. AF_10/2020	UN	R\$ 17,03	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.3	93670	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_04/2016.	UN	R\$ 80,52	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.4	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. AF_04/2016.	UN	R\$ 85,18	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.5	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	R\$ 176,03	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.6	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	R\$ 136,25	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.7	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	R\$ 343,19	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.8	97584	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36w, com reator de partida rápida-fornecimento e instalação. AF_02/2020	UN	R\$ 111,41	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.9	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P5	UN	R\$ 3.190,36	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 18,03	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.11	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (1 FUNÇÃO)	UN	R\$ 10,70	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
10.12	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 14,26	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	R\$ 135,64	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-
11.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	R\$ 117,03	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-


 Gleysson Bezerra Batista
 Sec. de Engenharia Urbana
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA PE 1819698122

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras
 Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
11.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	R\$ 83,04	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.4	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	R\$ 19,97	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	R\$ 88,45	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	R\$ 84,05	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.7	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	R\$ 80,11	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.8	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	R\$ 765,81	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.9	818	ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UN	R\$ 355,08	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 75,57	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.11	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 445,80	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.12	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 678,24	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.13	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 32,25	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.14	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 237,71	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.15	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 494,93	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
11.16	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	R\$ 62,01	0,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleison Deodato Batista
 Sec. Executivo de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056881/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181808330-6

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
12.0			DRENAGEM - COBERTA DA QUADRA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
12.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 146,71	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
12.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
13.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
SERVIÇOS DE REFORMA																
14.0			PINTURA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
14.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
14.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VERDE)	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
14.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (BRANCO)	M2	R\$ 11,36	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
14.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
14.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
14.6	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 24,67	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
14.7	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 48,20	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
15.0			FORRO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
15.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 44,41	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
16.0			COBERTA				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
16.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 58,52	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
16.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
16.3	COMP. 003	COMP.	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	M2	R\$ 22,13	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
16.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
17.0			REVESTIMENTO				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	
17.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
17.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	0,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	

Gleyson Zeodato Batista
 Sec. de Engenharia e Construção Urbana
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 055961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181808330-8

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNO	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
17.3	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	R\$ 69,49	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
17.4	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 11,82	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
17.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 40,40	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
18.0			ESQUADRIAS				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
18.1	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 858,57	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
18.2	3629	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	UN	R\$ 801,11	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
19.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
19.1	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	PT	R\$ 119,94	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
20.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
20.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UN	R\$ 39,35	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
20.2	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	UN	R\$ 15,05	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.0			QUADRA				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	R\$ 58,89	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
21.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	R\$ 9,85	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
22.0			PISOS				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
22.1	8928	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	R\$ 71,56	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
22.2	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	M2	R\$ 21,32	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
23.0			DEMOLIÇÃO E ALVENARIA				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
23.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
23.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
24.0			CALÇADA				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
24.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 617,76	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
25.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
25.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	0,00	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	
26.0			SERVIÇOS EXTRAS - AMPLIAÇÃO				R\$ 260.734,26	-		-	R\$ -	R\$ 108.576,78	R\$ 108.576,78	-	R\$ 152.157,48	
26.1	COMP 02 ADT SCD	Próprio	ADPT SEINFRA (C0930) - CORTE MECANIZADO EM TERRA ATE 2M	M3	R\$ 31,31	131,28	R\$ 4.110,37	-	131,28	131,28	R\$ -	R\$ 4.110,37	R\$ 4.110,37	-	R\$ -	100,00%

Gleison Rodolfo Batista
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE
 Portaria GP nº 023/2025

Lucas de Almeida Alves
 Eng. Civil
 CREA-PE 181108330-8

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
26.2	94327	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	R\$ 114,57	433,74	R\$ 49.693,59	-	433,74	433,74	R\$ -	R\$ 49.693,59	R\$ 49.693,59	-	R\$ -	100,00%
26.3	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	R\$ 74,34	200,13	R\$ 14.877,66	-	200,13	200,13	R\$ -	R\$ 14.877,66	R\$ 14.877,66	-	R\$ -	100,00%
26.4	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	R\$ 921,91	24,00	R\$ 22.125,84	-	24,00	24,00	R\$ -	R\$ 22.125,84	R\$ 22.125,84	-	R\$ -	100,00%
26.5	COMP 01_ADT SCC	Próprio	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTA DE ATÉ 2 ÁGUAS, PARA TELHA TERMOACUSTICA	M2	R\$ 18,02	439,41	R\$ 7.918,16	-	439,41	439,41	R\$ -	R\$ 7.918,16	R\$ 7.918,16	-	R\$ -	100,00%
26.6	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,59	409,01	R\$ 1.877,35	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	409,01	R\$ 1.877,35	0,00%
26.7	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	R\$ 26,60	409,01	R\$ 10.879,66	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	409,01	R\$ 10.879,66	0,00%
26.8	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 13,53	409,01	R\$ 5.533,90	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	409,01	R\$ 5.533,90	0,00%
26.9	12404	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	KG	R\$ 23,34	2454,06	R\$ 57.277,76	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2.454,06	R\$ 57.277,76	0,00%
26.10	COMP 003_ADT	Próprio	CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM BARRA ROSCADA DE 16 MM, PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	UN	R\$ 48,29	204,00	R\$ 9.851,16	-	204,00	204,00	R\$ -	R\$ 9.851,16	R\$ 9.851,16	-	R\$ -	100,00%
26.11	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 23,66	1098,52	R\$ 25.990,98	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.098,52	R\$ 25.990,98	0,00%
26.12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 46,06	1098,52	R\$ 50.597,83	-	-	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.098,52	R\$ 50.597,83	0,00%
VALOR TOTAL							R\$ 655.963,42				R\$ -	R\$ 458.856,38	R\$ 458.856,38		R\$ 197.107,04	
VALOR DO CONTRATO												R\$ 655.963,42				
VALOR ACUMULADO TOTAL DA OBRA												R\$ 458.856,38				
SALDO DO CONTRATO												R\$ 197.107,04				
VALOR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO												R\$ 458.856,38				
PERCENTUAL MEDIDO NESTE BOLETIM												69,95%				
PERCENTUAL ACUMULADO EXECUTADO												69,95%				

Gleyson Renato Batista
 Sec. Municipal de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Lucas de Almeida Alves
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 1819698330-8

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122