



BOLETIM DE MEDIÇÃO 6 - LOTE II

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE

Data da emissão: 08/08/2025

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MAIA

Início da obra: 13/05/2024

Contratada: CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

Valor do contrato: R\$ 1.492.146,97

Processo Licitatório PMSCC nº 010/2024 // Pregão Eletrônico nº 007/2024 // Contrato PMSCC nº 54/2024

Período de 04/07/2025 à 08/08/2025

Local: Santa Cruz do Capibaribe - PE

				PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO		
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%	
ESCOLA ESPECIAL VIRGILINA PEREIRA (Rua Biju de Deda, 32 - Bairro Malaquias Cardoso)																	
A					TOTAL AMPLIAÇÃO PREV.			R\$	583.988,52	TOTAL ESCOLA			R\$	733.103,44			
					TOTAL REFORMA PREV.			R\$	149.114,92	TOTAL ACUMULADO PAGO			R\$	335.471,05			
SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO																	
A.1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS				R\$	6.362,28			R\$	1.590,57	R\$	-	R\$	1.590,57	
A.1.1	COMP. 005	COMP.	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M²	R\$	3,02	526,68	R\$	1.590,57	526,68	R\$	1.590,57	R\$	-	R\$	1.590,57	
A.1.2	COMP. 006	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES	M²	R\$	3,02	526,68	R\$	1.590,57	-	R\$	-	R\$	-	526,68	R\$	1.590,57
A.1.3	COMP. 007	COMP.	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO	M²	R\$	3,02	526,68	R\$	1.590,57	-	R\$	-	R\$	-	526,68	R\$	1.590,57
A.1.4	COMP. 008	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	M²	R\$	3,02	526,68	R\$	1.590,57	-	R\$	-	R\$	-	526,68	R\$	1.590,57
AMPLIAÇÃO																	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	55.058,23			R\$	37.810,63	R\$	562,97	R\$	38.373,61	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$	287,96	8,00	R\$	2.303,68	8,00	R\$	2.303,68	R\$	-	R\$	2.303,68	
1.2	COMP. 002	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	R\$	5.117,98	6,00	R\$	30.707,88	2,63	0,11	2,74	R\$	13.460,28	R\$	562,97	
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$	3,38	526,68	R\$	1.780,17	526,68		526,68	R\$	1.780,17	R\$	-	
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$	59,32	115,40	R\$	6.845,52	115,40		115,40	R\$	6.845,52	R\$	-	
1.5	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. AF_05/2018.	M2	R\$	115,36	116,34	R\$	13.420,98	116,34		116,34	R\$	13.420,98	R\$	-	
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				R\$	6.403,66			R\$	6.403,66	R\$	-	R\$	6.403,66	
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	R\$	47,93	37,40	R\$	1.792,58	37,40		37,40	R\$	1.792,58	R\$	-	
2.2	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	R\$	49,48	42,04	R\$	2.080,13	42,04		42,04	R\$	2.080,13	R\$	-	
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	27,53	61,15	R\$	1.683,45	61,15		61,15	R\$	1.683,45	R\$	-	
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$	9,07	22,86	R\$	207,34	22,86		22,86	R\$	207,34	R\$	-	
2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	R\$	2,80	228,63	R\$	640,16	228,63		228,63	R\$	640,16	R\$	-	
3.0			FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURA				R\$	46.265,84			R\$	46.265,84	R\$	-	R\$	46.265,84	
3.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$	2.451,46	18,29	R\$	44.837,20	18,29		18,29	R\$	44.837,20	R\$	-	

Gleyson Deodato Batista
Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 0569610-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras - Portaria 036/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
3.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	74,72	R\$ 1.428,64	74,72		74,72	R\$ 1.428,64	R\$ -	R\$ 1.428,64	-	R\$ -	100,00%
4.0			ALVENARIAS				R\$ 46.641,90				R\$ 46.641,90	R\$ -	R\$ 46.641,90		R\$ -	
4.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	51,49	R\$ 3.836,51	51,49		51,49	R\$ 3.836,51	R\$ -	R\$ 3.836,51	-	R\$ -	100,00%
4.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	392,00	R\$ 32.285,12	392,00		392,00	R\$ 32.285,12	R\$ -	R\$ 32.285,12	-	R\$ -	100,00%
4.3	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$ 41,29	254,79	R\$ 10.520,27	254,79		254,79	R\$ 10.520,27	R\$ -	R\$ 10.520,27	-	R\$ -	100,00%
5.0			REVESTIMENTOS				R\$ 83.977,95				R\$ 58.060,25	R\$ 10.128,41	R\$ 68.188,67		R\$ 15.789,28	
5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	783,99	R\$ 3.410,35	783,99		783,99	R\$ 3.410,35	R\$ -	R\$ 3.410,35	-	R\$ -	100,00%
5.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	298,70	R\$ 6.762,56	298,70		298,70	R\$ 6.762,56	R\$ -	R\$ 6.762,56	-	R\$ -	100,00%
5.3	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	M2	R\$ 118,60	150,85	R\$ 17.890,81	140,47	10,38	150,85	R\$ 16.659,74	R\$ 1.231,06	R\$ 17.890,81	-	R\$ -	100,00%
5.4	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 74,73	147,85	R\$ 11.048,83		119,06	119,06	R\$ -	R\$ 8.897,35	R\$ 8.897,35	28,79	R\$ 2.151,48	80,53%
5.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 40,40	485,29	R\$ 19.605,71	485,29		485,29	R\$ 19.605,71	R\$ -	R\$ 19.605,71	-	R\$ -	100,00%
5.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	485,29	R\$ 12.501,07	290,95		290,95	R\$ 7.494,87	R\$ -	R\$ 7.494,87	194,34	R\$ 5.006,20	59,95%
5.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	485,29	R\$ 1.892,63	483,52		483,52	R\$ 1.885,72	R\$ -	R\$ 1.885,72	1,77	R\$ 6,91	99,64%
5.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	485,29	R\$ 5.512,89				R\$ -	R\$ -	R\$ -	485,29	R\$ 5.512,89	0,00%
5.9	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	56,70	R\$ 889,62				R\$ -	R\$ -	R\$ -	56,70	R\$ 889,62	0,00%
5.10	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	56,70	R\$ 1.075,03				R\$ -	R\$ -	R\$ -	56,70	R\$ 1.075,03	0,00%

Gleyson Doodato Batista
Sec. de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/P-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obs. - Portaria 036/2025
Engenheira Civil - CREA 1819698122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
5.11	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 24,67	46,50	R\$ 1.147,15				R\$ -	R\$ -	R\$ -	46,50	R\$ 1.147,15	0,00%
5.12	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	R\$ 48,20	46,50	R\$ 2.241,30	46,50		46,50	R\$ 2.241,30	R\$ -	R\$ 2.241,30	-	R\$ -	100,00%
6.0			COBERTA				R\$ 171.522,94				R\$ 52.721,18	R\$ -	R\$ 52.721,18	R\$ -	R\$ 118.801,76	
6.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	526,68	R\$ 28.730,39	524,37		524,37	R\$ 28.604,38	R\$ -	R\$ 28.604,38	2,31	R\$ 126,01	99,56%
6.2	COMP. 003	COMP.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	R\$ 3.014,60	8,00	R\$ 24.116,80	8,00		8,00	R\$ 24.116,80	R\$ -	R\$ 24.116,80	-	R\$ -	100,00%
6.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	526,68	R\$ 99.210,71				R\$ -	R\$ -	R\$ -	526,68	R\$ 99.210,71	0,00%
6.4	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	M	R\$ 141,64	70,70	R\$ 10.013,94				R\$ -	R\$ -	R\$ -	70,70	R\$ 10.013,94	0,00%
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	106,05	R\$ 8.089,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -	106,05	R\$ 8.089,49	0,00%
6.6	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	41,50	R\$ 1.361,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	41,50	R\$ 1.361,61	0,00%
7.0			ESQUADRIAS				R\$ 30.678,00				R\$ 5.922,10	R\$ -	R\$ 5.922,10		R\$ 24.755,90	
7.1	COMP.001	COMPOSIÇÃO	Kit de Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 0,90x2,10m, espessura de 3,5cm, com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, alisar, dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	R\$ 996,85	4,00	R\$ 3.987,40				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 3.987,40	0,00%
7.2	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, tipo convencional ou pivotante, com comando, exclusive vidro	M2	R\$ 430,83	18,60	R\$ 8.013,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,60	R\$ 8.013,43	0,00%
7.3	102166	SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bagueta. AF_01/2021_p	M2	R\$ 227,93	18,60	R\$ 4.239,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,60	R\$ 4.239,49	0,00%
7.4	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 90,43	10,08	R\$ 911,53	10,08		10,08	R\$ 911,53	R\$ -	R\$ 911,53	-	R\$ -	100,00%
7.5	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R\$ 60,37	29,68	R\$ 1.791,78	29,68		29,68	R\$ 1.791,78	R\$ -	R\$ 1.791,78	-	R\$ -	100,00%
7.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 108,45	29,68	R\$ 3.218,79	29,68		29,68	R\$ 3.218,79	R\$ -	R\$ 3.218,79	-	R\$ -	100,00%
7.7	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UN	R\$ 747,01	6,00	R\$ 4.482,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 4.482,06	0,00%

Gleyson Doadato Batista
 Sec. Municipal de Engenharia Urbana
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Liv. Obra Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
7.8	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$ 858,57	4,00	R\$ 3.434,28				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 3.434,28	0,00%
7.9	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 299,62	2,00	R\$ 599,24				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 599,24	0,00%
8.0			PISO				R\$ 61.767,73				R\$ 31.607,52	R\$ -	R\$ 31.607,52		R\$ 30.160,21	
8.1	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	R\$ 50,41	236,62	R\$ 11.928,01	236,62		236,62	R\$ 11.928,01	R\$ -	R\$ 11.928,01	-	R\$ -	100,00%
8.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 54,71	236,62	R\$ 12.945,48	177,83		177,83	R\$ 9.729,07	R\$ -	R\$ 9.729,07	58,79	R\$ 3.216,41	75,15%
8.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	R\$ 119,75	7,20	R\$ 862,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,20	R\$ 862,20	0,00%
8.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	R\$ 85,17	306,23	R\$ 26.081,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	306,23	R\$ 26.081,60	0,00%
8.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	542,85	R\$ 9.950,44	542,85		542,85	R\$ 9.950,44	R\$ -	R\$ 9.950,44	-	R\$ -	100,00%
9.0			FORRO				R\$ 34.729,73				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34.729,73	
9.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	493,25	R\$ 34.729,73				R\$ -	R\$ -	R\$ -	493,25	R\$ 34.729,73	0,00%
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 24.228,08				R\$ 72,12	R\$ 175,17	R\$ 247,29		R\$ 23.980,79	
10.1	C2066	SEINFRA	Quadro de distribuição de luz sobrepor até 6 divisões, c/ barramento.	UN	R\$ 175,17	1,00	R\$ 175,17		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 175,17	R\$ 175,17	-	R\$ -	100,00%
10.2	101890	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30A - Forneimento e instalação. AF_10/2020	UN	R\$ 17,03	9,00	R\$ 153,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 153,27	0,00%
10.3	93670	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação. AF_04/2016.	UN	R\$ 80,52	4,00	R\$ 322,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 322,08	0,00%
10.4	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. AF_04/2016.	UN	R\$ 85,18	6,00	R\$ 511,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 511,08	0,00%
10.5	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	R\$ 136,25	24,00	R\$ 3.270,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 3.270,00	0,00%
10.6	104476	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	R\$ 176,03	16,00	R\$ 2.816,48				R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 2.816,48	0,00%

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Executivo Administrativo Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056981/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. OBRAS - Portaria 036/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaila Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
10.7	104474	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	R\$ 343,19	4,00	R\$ 1.372,76	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.372,76	0,00%
10.8	97584	SINAPI	Luminária tipo caixa, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. AF_02/2020	UN	R\$ 111,41	24,00	R\$ 2.673,84	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 2.673,84	0,00%
10.9	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	R\$ 3.190,36	4,00	R\$ 12.761,44	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 12.761,44	0,00%
10.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UM	R\$ 18,03	4,00	R\$ 72,12	4,00	-	4,00	R\$ 72,12	R\$ -	R\$ 72,12	-	R\$ -	100,00%
10.11	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (1 FUNÇÃO)	UN	R\$ 10,70	4,00	R\$ 42,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 42,80	0,00%
10.12	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 14,26	4,00	R\$ 57,04	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 57,04	0,00%
11.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 14.801,88				R\$ 7.622,19	R\$ -	R\$ 7.622,19		R\$ 7.179,69	
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	R\$ 135,64	16,00	R\$ 2.170,24	16,00	-	16,00	R\$ 2.170,24	R\$ -	R\$ 2.170,24	-	R\$ -	100,00%
11.2	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UM	R\$ 117,03	8,00	R\$ 936,24	8,00	-	8,00	R\$ 936,24	R\$ -	R\$ 936,24	-	R\$ -	100,00%
11.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	R\$ 83,04	12,00	R\$ 996,48	12,00	-	12,00	R\$ 996,48	R\$ -	R\$ 996,48	-	R\$ -	100,00%
11.4	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$ 19,97	4,00	R\$ 79,88	4,00	-	4,00	R\$ 79,88	R\$ -	R\$ 79,88	-	R\$ -	100,00%
11.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 88,45	2,00	R\$ 176,90	2,00	-	2,00	R\$ 176,90	R\$ -	R\$ 176,90	-	R\$ -	100,00%
11.6	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	R\$ 765,81	1,00	R\$ 765,81	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 765,81	0,00%
11.7	818	ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UN	R\$ 355,08	1,00	R\$ 355,08	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 355,08	0,00%
11.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 75,57	8,00	R\$ 604,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 604,56	0,00%
11.9	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 445,80	6,00	R\$ 2.674,80	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 2.674,80	0,00%

Gleyson Deodato Batista
 Sec. de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056981/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras
 Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693/122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
11.10	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 678,24	2,00	R\$ 1.356,48				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.356,48	0,00%
11.11	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	R\$ 32,25	8,00	R\$ 258,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 258,00	0,00%
11.12	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 237,71	6,00	R\$ 1.426,26	6,00		6,00	R\$ 1.426,26	R\$ -	R\$ 1.426,26	-	R\$ -	100,00%
11.13	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 494,93	3,71	R\$ 1.836,19	3,71		3,71	R\$ 1.836,19	R\$ -	R\$ 1.836,19	-	R\$ -	100,00%
11.14	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 396,45	2,00	R\$ 792,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 792,90	0,00%
11.15	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 62,01	6,00	R\$ 372,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 372,06	0,00%
12.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.550,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.550,30	
12.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	576,32	R\$ 1.550,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -	576,32	R\$ 1.550,30	0,00%
SERVIÇOS DE REFORMA																
13.0			PINTURA				R\$ 51.931,56				R\$ 25.034,01	R\$ -	R\$ 25.034,01		R\$ 26.897,55	
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	2743,68	R\$ 10.700,35	1.303,63		1.303,63	R\$ 5.084,15	R\$ -	R\$ 5.084,15	1.440,05	R\$ 5.616,20	47,51%
13.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (VERDE)	M2	R\$ 11,36	806,15	R\$ 9.157,86	806,15		806,15	R\$ 9.157,86	R\$ -	R\$ 9.157,86	-	R\$ -	100,00%
13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (BRANCO)	M2	R\$ 11,36	1937,53	R\$ 22.010,34	950,00		950,00	R\$ 10.792,00	R\$ -	R\$ 10.792,00	987,53	R\$ 11.218,34	49,03%
13.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 15,69	97,13	R\$ 1.523,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	97,13	R\$ 1.523,96	0,00%
13.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	97,13	R\$ 1.841,58				R\$ -	R\$ -	R\$ -	97,13	R\$ 1.841,58	0,00%
13.6	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 24,67	91,91	R\$ 2.267,41				R\$ -	R\$ -	R\$ -	91,91	R\$ 2.267,41	0,00%
13.7	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	R\$ 48,20	91,91	R\$ 4.430,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -	91,91	R\$ 4.430,06	0,00%
14.0			FORRO				R\$ 6.905,76				R\$ 4.852,51	R\$ -	R\$ 4.852,51		R\$ 2.053,25	
14.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	R\$ 44,41	28,83	R\$ 1.280,34				R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,83	R\$ 1.280,34	0,00%
14.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,05	353,80	R\$ 3.909,49	305,19		305,19	R\$ 3.372,34	R\$ -	R\$ 3.372,34	48,61	R\$ 537,15	86,26%
14.3	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 4,85	353,80	R\$ 1.715,93	305,19		305,19	R\$ 1.480,17	R\$ -	R\$ 1.480,17	48,61	R\$ 235,76	86,26%
15.0			COBERTA				R\$ 18.946,99				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 18.946,99	
15.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	52,40	R\$ 3.997,07				R\$ -	R\$ -	R\$ -	52,40	R\$ 3.997,07	0,00%

Gleyson Rodolfo Batista
Sec. Executiva de Engenharia Urbana
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Ob. - Portaria 036/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693/22

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
15.2	94229	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	50,00	R\$ 1.640,50				R\$		R\$	50,00	R\$ 1.640,50	0,00%
15.3	COMP. 004	COMP.	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	M2	R\$ 22,13	601,42	R\$ 13.309,42				R\$		R\$	601,42	R\$ 13.309,42	0,00%
16.0			AR CONDICIONADO				R\$ 3.333,40				R\$	R\$	R\$		R\$ 3.333,40	
16.1	104315	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	R\$ 17,36	42,00	R\$ 729,12				R\$		R\$	42,00	R\$ 729,12	0,00%
16.2	630	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	UN	R\$ 186,02	14,00	R\$ 2.604,28				R\$		R\$	14,00	R\$ 2.604,28	0,00%
17.0			REVESTIMENTO				R\$ 17.458,80				R\$	R\$	R\$		R\$ 17.458,80	
17.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 11,82	108,94	R\$ 1.287,67				R\$		R\$	108,94	R\$ 1.287,67	0,00%
17.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 7,93	106,54	R\$ 844,86				R\$		R\$	106,54	R\$ 844,86	0,00%
17.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	108,94	R\$ 473,88				R\$		R\$	108,94	R\$ 473,88	0,00%
17.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 40,40	108,94	R\$ 4.401,17				R\$		R\$	108,94	R\$ 4.401,17	0,00%
17.5	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	113,44	R\$ 2.568,28				R\$		R\$	113,44	R\$ 2.568,28	0,00%
17.6	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$ 69,49	113,44	R\$ 7.882,94				R\$		R\$	113,44	R\$ 7.882,94	0,00%
18.0			CALÇADA				R\$ 12.571,41				R\$	R\$	R\$		R\$ 12.571,41	
18.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 617,76	20,35	R\$ 12.571,41				R\$		R\$	20,35	R\$ 12.571,41	0,00%
19.0			ESQUADRIAS				R\$ 5.340,63				R\$	R\$	R\$		R\$ 5.340,63	
19.1	13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UN	R\$ 747,01	6,00	R\$ 4.482,06				R\$		R\$	6,00	R\$ 4.482,06	0,00%
19.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	R\$ 858,57	1,00	R\$ 858,57				R\$		R\$	1,00	R\$ 858,57	0,00%
20.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 1.623,28				R\$	R\$	R\$		R\$ 1.623,28	
20.1	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	R\$ 246,69	2,00	R\$ 493,38				R\$		R\$	2,00	R\$ 493,38	0,00%
20.2	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	UN	R\$ 106,04	5,00	R\$ 530,20				R\$		R\$	5,00	R\$ 530,20	0,00%
20.3	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	UN	R\$ 119,94	5,00	R\$ 599,70				R\$		R\$	5,00	R\$ 599,70	0,00%

Gleison Daudato Batista
Sec. Executivo de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Div. Obras
Portaria 036/2025
Engenheira Civil - CREA 1819698/22

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS				FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro		
23.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 7.089,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 7.089,61		
21.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 237,71	6,00	R\$ 1.426,26	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.426,26	0,00%	
21.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 62,01	6,00	R\$ 372,06	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 372,06	0,00%	
21.3	86931	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 445,80	6,00	R\$ 2.674,80	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 2.674,80	0,00%	
21.4	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UN	R\$ 39,35	12,00	R\$ 472,20	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 472,20	0,00%	
21.5	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UN	R\$ 30,99	12,00	R\$ 371,88	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 371,88	0,00%	
21.6	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$ 88,45	2,00	R\$ 176,90	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 176,90	0,00%	
21.7	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	R\$ 80,11	2,00	R\$ 160,22	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 160,22	0,00%	
21.8	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 494,93	2,90	R\$ 1.435,29	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,90	R\$ 1.435,29	0,00%	
22.0			PISOS				R\$ 20.361,46				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 20.361,46		
22.1	8928	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelaneto), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	R\$ 71,56	9,30	R\$ 665,50	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,30	R\$ 665,50	0,00%	
22.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 84,34	233,12	R\$ 19.661,34	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	233,12	R\$ 19.661,34	0,00%	
22.3	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	R\$ 17,31	2,00	R\$ 34,62	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 34,62	0,00%	
23.0			ALVENARIA				R\$ 1.313,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.313,43		
23.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	1,65	R\$ 96,98	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,65	R\$ 96,98	0,00%	
23.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	14,77	R\$ 1.216,45	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	14,77	R\$ 1.216,45	0,00%	
24.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 2.238,59				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.238,59		
24.1	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	R\$ 2,69	832,19	R\$ 2.238,59	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	832,19	R\$ 2.238,59	0,00%	
ESCOLA MUNICIPAL IDÁIO MAIA (Rua Ver. Glicerio da Silva 633 - Bairro Bela Vista)																	
8	TOTAL AMPLIAÇÃO PREV.						R\$ 511.465,60	TOTAL ESCOLA						R\$ 759.051,36			
	TOTAL REFORMA PREV.						R\$ 247.585,76	TOTAL ACUMULADO PAGO						R\$ 584.688,10			
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO																	
8.1			ELABORAÇÃO DE PROJETOS				R\$ 3.366,92				R\$ 841,73	R\$ -	R\$ 841,73		R\$ 2.525,19		
B.1.1	COMP. 005	COMP.	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL	M²	R\$ 3,02	278,72	R\$ 841,73	278,72		278,72	R\$ 841,73	R\$ -	R\$ 841,73	-	R\$ -	100,00%	
B.1.2	COMP. 006	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO HIDRAULICA EM EDIFICACOES	M²	R\$ 3,02	278,72	R\$ 841,73	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	278,72	R\$ 841,73	0,00%	
B.1.3	COMP. 007	COMP.	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO EM EDIFICACAO	M²	R\$ 3,02	278,72	R\$ 841,73	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	278,72	R\$ 841,73	0,00%	
B.1.4	COMP. 008	COMP.	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	M²	R\$ 3,02	278,72	R\$ 841,73	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	278,72	R\$ 841,73	0,00%	
CONSTRUÇÃO																	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 82.410,05				R\$ 71.558,78	R\$ 3.633,76	R\$ 75.192,54		R\$ 7.217,51		

Gleyson Godato Batista
 Sec. Executivo de Desenvolvimento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISÃO NO CONTRATO			QUANTIDADES REVIDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 287,96	4,50	R\$ 1.295,82	4,50		4,50	R\$ 1.295,82	R\$ -	R\$ 1.295,82	-	R\$ -	100,00%
1.2	COMP.002	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	R\$ 5.117,98	6,00	R\$ 30.707,88	3,88	0,71	4,59	R\$ 19.857,76	R\$ 3.633,76	R\$ 23.491,52	1,41	R\$ 7.216,36	76,50%
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	R\$ 3,38	278,72	R\$ 942,07	278,72		278,72	R\$ 942,07	R\$ -	R\$ 942,07	-	R\$ -	100,00%
1.4	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$ 59,32	395,11	R\$ 23.437,92	395,11		395,11	R\$ 23.437,92	R\$ -	R\$ 23.437,92	-	R\$ -	100,00%
1.5	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. AF_05/2018.	M2	R\$ 115,36	225,61	R\$ 26.026,36	225,60		225,60	R\$ 26.025,21	R\$ -	R\$ 26.025,21	0,01	R\$ 1,15	100,00%
S.2.1 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - WC INF. FEMININO																
2.0			ESTRUTURAL				R\$ 14.701,10				R\$ 14.701,10	R\$ -	R\$ 14.701,10		R\$ -	
2.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	19,54	R\$ 936,55	19,54		19,54	R\$ 936,55	R\$ -	R\$ 936,55	-	R\$ -	100,00%
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	17,06	R\$ 469,66	17,06		17,06	R\$ 469,66	R\$ -	R\$ 469,66	-	R\$ -	100,00%
2.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	29,19	R\$ 558,11	29,19		29,19	R\$ 558,11	R\$ -	R\$ 558,11	-	R\$ -	100,00%
2.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	4,90	R\$ 12.012,15	4,90		4,90	R\$ 12.012,15	R\$ -	R\$ 12.012,15	-	R\$ -	100,00%
2.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	17,55	R\$ 724,63	17,55		17,55	R\$ 724,63	R\$ -	R\$ 724,63	-	R\$ -	100,00%
3.0			ALVENARIA				R\$ 12.026,65				R\$ 8.472,71	R\$ 2.149,35	R\$ 10.622,07		R\$ 1.404,58	
3.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	12,77	R\$ 951,49	12,77		12,77	R\$ 951,49	R\$ -	R\$ 951,49	-	R\$ -	100,00%
3.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	81,51	R\$ 6.713,16	51,77	25,57	77,34	R\$ 4.263,77	R\$ 2.105,94	R\$ 6.369,72	4,17	R\$ 343,44	94,88%
3.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	163,01	R\$ 709,09	153,03	9,98	163,01	R\$ 665,68	R\$ 43,41	R\$ 709,09	-	R\$ -	100,00%
3.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	92,00	R\$ 2.082,88	45,13		45,13	R\$ 1.021,74	R\$ -	R\$ 1.021,74	46,87	R\$ 1.061,14	49,05%
3.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,11	71,01	R\$ 1.570,03	71,01		71,01	R\$ 1.570,03	R\$ -	R\$ 1.570,03	-	R\$ -	100,00%
4.0			COBERTA				R\$ 9.077,73				R\$ 8.611,08	R\$ -	R\$ 8.611,08		R\$ 466,65	
4.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	1,00	R\$ 1.695,16	1,00		1,00	R\$ 1.695,16	R\$ -	R\$ 1.695,16	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Daudato Batista
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Patrícia Gabriel Nunes da Silva
Chef. Liv. Obras - Portaria 06/2025
Engenheira Civil - CREA 181969312

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
4.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	28,47	R\$ 1.553,03	28,47	-	28,47	R\$ 1.553,03	R\$ -	R\$ 1.553,03	-	R\$ -	100,00%
4.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	28,47	R\$ 5.362,89	28,47	-	28,47	R\$ 5.362,89	R\$ -	R\$ 5.362,89	-	R\$ -	100,00%
4.4	94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	4,35	R\$ 331,81	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,35	R\$ 331,81	0,00%
4.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	4,11	R\$ 134,84	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,11	R\$ 134,84	0,00%
5.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ 224,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 224,23	
5.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	3,00	R\$ 134,79	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 134,79	0,00%
5.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	1,00	R\$ 5,35	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 5,35	0,00%
5.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	1,00	R\$ 16,34	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 16,34	0,00%
5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	1,00	R\$ 18,03	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 18,03	0,00%
5.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	1,00	R\$ 49,72	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 49,72	0,00%
6.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 3.558,39				R\$ 63,57	R\$ 2.325,85	R\$ 2.389,42		R\$ 1.168,97	
6.1	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (100X100MM)	UND	R\$ 21,19	3,00	R\$ 63,57	3,00	-	3,00	R\$ 63,57	R\$ -	R\$ 63,57	-	R\$ -	100,00%
6.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 445,80	3,00	R\$ 1.337,40	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 1.337,40	R\$ 1.337,40	-	R\$ -	100,00%
6.3	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UND	R\$ 80,11	2,00	R\$ 160,22	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 160,22	R\$ 160,22	-	R\$ -	100,00%
6.4	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 265,89	4,00	R\$ 1.063,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.063,56	0,00%
6.5	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	UND	R\$ 501,96	1,86	R\$ 933,64	-	1,65	1,65	R\$ -	R\$ 828,23	R\$ 828,23	0,21	R\$ 105,41	88,71%
7.0			ESQUADRIAS				R\$ 11.406,92				R\$ -	R\$ 11.340,61	R\$ 11.340,61		R\$ 66,31	
7.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (130X50CM e 100X50CM)	M2	R\$ 442,09	1,15	R\$ 508,40	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 442,09	R\$ 442,09	0,15	R\$ 66,31	86,96%
7.2	7788	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	UND	R\$ 2.007,99	5,00	R\$ 10.039,95	-	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 10.039,95	R\$ 10.039,95	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Pinheiro Batista
 Serv. Técnico de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056981/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Liv. Obs. Portaria URE/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaila Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA/PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
7.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	1,00	R\$ 858,57	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 858,57	R\$ 858,57	-	R\$ -	100,00%
8.0			REVESTIMENTO				R\$ 12.589,85				R\$ 10.558,67	R\$ -	R\$ 10.558,67		R\$ 2.031,18	
8.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	71,01	R\$ 1.829,21	71,01	-	71,01	R\$ 1.829,21	R\$ -	R\$ 1.829,21	-	R\$ -	100,00%
8.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	71,01	R\$ 276,93	71,01	-	71,01	R\$ 276,93	R\$ -	R\$ 276,93	-	R\$ -	100,00%
8.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	71,01	R\$ 806,67	71,01	-	71,01	R\$ 806,67	R\$ -	R\$ 806,67	-	R\$ -	100,00%
8.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	92,00	R\$ 6.780,40	64,44	-	64,44	R\$ 4.749,22	R\$ -	R\$ 4.749,22	27,56	R\$ 2.031,18	70,04%
8.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	21,53	R\$ 394,64	21,53	-	21,53	R\$ 394,64	R\$ -	R\$ 394,64	-	R\$ -	100,00%
8.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	21,53	R\$ 915,24	21,53	-	21,53	R\$ 915,24	R\$ -	R\$ 915,24	-	R\$ -	100,00%
8.7	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	21,53	R\$ 1.586,76	21,53	-	21,53	R\$ 1.586,76	R\$ -	R\$ 1.586,76	-	R\$ -	100,00%
9.0			FORRO				R\$ 1.515,92				R\$ -	R\$ 1.515,92	R\$ 1.515,92		R\$ -	
9.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	21,53	R\$ 1.515,92	-	21,53	21,53	R\$ -	R\$ 1.515,92	R\$ 1.515,92	-	R\$ -	100,00%
10.2.2			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - WC INF. MASCULINO													
10.0			ESTRUTURAL				R\$ 14.766,89				R\$ 14.766,89	R\$ -	R\$ 14.766,89		R\$ -	
10.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	19,54	R\$ 936,55	19,54	-	19,54	R\$ 936,55	R\$ -	R\$ 936,55	-	R\$ -	100,00%
10.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	19,45	R\$ 535,45	19,45	-	19,45	R\$ 535,45	R\$ -	R\$ 535,45	-	R\$ -	100,00%
10.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	29,19	R\$ 558,11	29,19	-	29,19	R\$ 558,11	R\$ -	R\$ 558,11	-	R\$ -	100,00%
10.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	4,90	R\$ 12.012,15	4,90	-	4,90	R\$ 12.012,15	R\$ -	R\$ 12.012,15	-	R\$ -	100,00%
10.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	17,55	R\$ 724,63	17,55	-	17,55	R\$ 724,63	R\$ -	R\$ 724,63	-	R\$ -	100,00%
11.0			ALVENARIA				R\$ 15.405,36				R\$ 10.130,94	R\$ 2.622,92	R\$ 12.753,86		R\$ 2.651,50	
11.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	9,09	R\$ 677,29	9,09	-	9,09	R\$ 677,29	R\$ -	R\$ 677,29	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Dondato Batista
Sec. de Engenharia e Planejamento Urbano
Portaria GP nº 023/2025
Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
Chef. Liv. Obr. - Portaria 096/2025
Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
Engenheiro Civil
CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
11.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	81,51	R\$ 6.713,16	69,31	11,80	81,11	R\$ 5.708,37	R\$ 971,84	R\$ 6.680,21	0,40	R\$ 32,95	99,51%
11.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	163,01	R\$ 709,09	99,09	63,92	163,01	R\$ 431,04	R\$ 278,05	R\$ 709,09	-	R\$ -	100,00%
11.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	184,00	R\$ 4.165,76	68,34	-	68,34	R\$ 1.547,21	R\$ -	R\$ 1.547,21	115,66	R\$ 2.618,55	37,14%
11.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,11	142,02	R\$ 3.140,06	79,92	62,10	142,02	R\$ 1.767,03	R\$ 1.373,03	R\$ 3.140,06	-	R\$ -	100,00%
12.0			COBERTA				R\$ 9.077,73				R\$ 8.611,08	R\$ -	R\$ 8.611,08	R\$ -	R\$ 466,65	
12.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	1,00	R\$ 1.695,16	1,00	-	1,00	R\$ 1.695,16	R\$ -	R\$ 1.695,16	-	R\$ -	100,00%
12.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	28,47	R\$ 1.553,03	28,47	-	28,47	R\$ 1.553,03	R\$ -	R\$ 1.553,03	-	R\$ -	100,00%
12.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E + 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	28,47	R\$ 5.362,89	28,47	-	28,47	R\$ 5.362,89	R\$ -	R\$ 5.362,89	-	R\$ -	100,00%
12.4	94228	SINAPI	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	4,35	R\$ 331,81	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,35	R\$ 331,81	0,00%
12.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	4,11	R\$ 134,84	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,11	R\$ 134,84	0,00%
13.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ 224,23				R\$ -	R\$ 39,72	R\$ 39,72	R\$ -	R\$ 184,51	
13.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	3,00	R\$ 134,79	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 134,79	0,00%
13.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	1,00	R\$ 5,35	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 5,35	R\$ 5,35	-	R\$ -	100,00%
13.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	1,00	R\$ 16,34	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 16,34	R\$ 16,34	-	R\$ -	100,00%
13.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	1,00	R\$ 18,03	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 18,03	R\$ 18,03	-	R\$ -	100,00%
13.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	1,00	R\$ 49,72	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 49,72	0,00%
14.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 3.558,39				R\$ 63,57	R\$ 2.325,85	R\$ 2.389,42	R\$ -	R\$ 1.168,97	

Gleyson Doudato Batista
 Sec. de Engenharia Urbana
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056984/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras
 Portaria 036/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
14.1	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (100X100MM)	UND	R\$ 21,19	3,00	R\$ 63,57	3,00	-	3,00	R\$ 63,57	R\$ -	R\$ 63,57	-	R\$ -	100,00%
14.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 445,80	3,00	R\$ 1.337,40	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 1.337,40	R\$ 1.337,40	-	R\$ -	100,00%
14.3	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc.	UND	R\$ 80,11	2,00	R\$ 160,22	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 160,22	R\$ 160,22	-	R\$ -	100,00%
14.4	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 265,89	4,00	R\$ 1.063,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.063,56	0,00%
14.5	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 501,96	1,86	R\$ 933,64	-	1,65	1,65	R\$ -	R\$ 828,23	R\$ 828,23	0,21	R\$ 105,41	88,71%
15.0			ESQUADRIAS				R\$ 11.406,92	-	-	-	R\$ -	R\$ 11.340,61	R\$ 11.340,61	-	R\$ 66,31	
15.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (130X50CM e 100X50CM)	M2	R\$ 442,09	1,15	R\$ 508,40	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 442,09	R\$ 442,09	0,15	R\$ 66,31	86,96%
15.2	7788	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive batentes e ferragens	UND	R\$ 2.007,99	5,00	R\$ 10.039,95	-	5,00	5,00	R\$ -	R\$ 10.039,95	R\$ 10.039,95	-	R\$ -	100,00%
15.3	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÔCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UND	R\$ 858,57	1,00	R\$ 858,57	-	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 858,57	R\$ 858,57	-	R\$ -	100,00%
16.0			REVESTIMENTO				R\$ 12.589,85	-	-	-	R\$ 10.558,67	R\$ -	R\$ 10.558,67	-	R\$ 2.031,18	
16.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	71,01	R\$ 1.829,21	71,01	-	71,01	R\$ 1.829,21	R\$ -	R\$ 1.829,21	-	R\$ -	100,00%
16.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	71,01	R\$ 276,93	71,01	-	71,01	R\$ 276,93	R\$ -	R\$ 276,93	-	R\$ -	100,00%
16.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	71,01	R\$ 806,67	71,01	-	71,01	R\$ 806,67	R\$ -	R\$ 806,67	-	R\$ -	100,00%
16.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	92,00	R\$ 6.780,40	64,44	-	64,44	R\$ 4.749,22	R\$ -	R\$ 4.749,22	27,56	R\$ 2.031,18	70,04%
16.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	21,53	R\$ 394,64	21,53	-	21,53	R\$ 394,64	R\$ -	R\$ 394,64	-	R\$ -	100,00%
16.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	21,53	R\$ 915,24	21,53	-	21,53	R\$ 915,24	R\$ -	R\$ 915,24	-	R\$ -	100,00%
16.7	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	21,53	R\$ 1.586,76	21,53	-	21,53	R\$ 1.586,76	R\$ -	R\$ 1.586,76	-	R\$ -	100,00%
17.0			FORRO				R\$ 1.515,92	-	-	-	R\$ -	R\$ 1.515,92	R\$ 1.515,92	-	R\$ -	

Gleyson Batista
 Sec. de Engenharia e Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 058961/O-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 036/2025
 Engenheira Civil - CREA 181969312

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
17.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	21,53	R\$ 1.515,92	-	21,53	21,53	R\$ -	R\$ 1.515,92	R\$ 1.515,92	-	R\$ -	100,00%
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - SALAS DE AULA																
18.0			ESTRUTURAL				R\$ 31.274,31				R\$ 31.274,31	R\$ -	R\$ 31.274,31		R\$ -	
18.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	41,35	R\$ 1.981,90	41,35		41,35	R\$ 1.981,90	R\$ -	R\$ 1.981,90	-	R\$ -	100,00%
18.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	41,26	R\$ 1.135,88	41,26		41,26	R\$ 1.135,88	R\$ -	R\$ 1.135,88	-	R\$ -	100,00%
18.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	62,13	R\$ 1.187,92	62,13		62,13	R\$ 1.187,92	R\$ -	R\$ 1.187,92	-	R\$ -	100,00%
18.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	10,36	R\$ 25.397,12	10,36		10,36	R\$ 25.397,12	R\$ -	R\$ 25.397,12	-	R\$ -	100,00%
18.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	38,06	R\$ 1.571,49	38,06		38,06	R\$ 1.571,49	R\$ -	R\$ 1.571,49	-	R\$ -	100,00%
19.0			ALVENARIA				R\$ 31.231,03				R\$ 30.129,05	R\$ -	R\$ 30.129,05		R\$ 1.101,98	
19.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	27,68	R\$ 2.062,43	27,68		27,68	R\$ 2.062,43	R\$ -	R\$ 2.062,43	-	R\$ -	100,00%
19.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	215,21	R\$ 17.724,69	201,83		201,83	R\$ 16.622,71	R\$ -	R\$ 16.622,71	13,38	R\$ 1.101,98	93,78%
19.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	430,42	R\$ 1.872,32	430,42		430,42	R\$ 1.872,32	R\$ -	R\$ 1.872,32	-	R\$ -	100,00%
19.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	103,80	R\$ 2.350,03	103,80		103,80	R\$ 2.350,03	R\$ -	R\$ 2.350,03	-	R\$ -	100,00%
19.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,11	326,62	R\$ 7.221,56	326,62		326,62	R\$ 7.221,56	R\$ -	R\$ 7.221,56	-	R\$ -	100,00%
20.0			COBERTA				R\$ 44.282,62				R\$ 44.282,62	R\$ -	R\$ 44.282,62		R\$ -	
20.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	4,00	R\$ 6.780,64	4,00		4,00	R\$ 6.780,64	R\$ -	R\$ 6.780,64	-	R\$ -	100,00%
20.2	92580	SINAPI	TRAMPA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	M2	R\$ 54,55	154,38	R\$ 8.421,42	154,38		154,38	R\$ 8.421,42	R\$ -	R\$ 8.421,42	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Daudato Batista
 Sr. Engenheiro de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 0559861/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras e Portaria 036/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
20.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E a 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	154,38	R\$ 29.080,56	154,38	-	154,38	R\$ 29.080,56	R\$ -	R\$ 29.080,56	-	R\$ -	100,00%
21.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ 1.125,21				R\$ 86,19	R\$ 81,12	R\$ 167,31		R\$ 957,90	
21.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	18,00	R\$ 808,74	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 808,74	0,00%
21.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	12,00	R\$ 64,20	6,00	6,00	12,00	R\$ 32,10	R\$ 32,10	R\$ 64,20	-	R\$ -	100,00%
21.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	3,00	R\$ 49,02	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 49,02	R\$ 49,02	-	R\$ -	100,00%
21.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	3,00	R\$ 54,09	3,00	-	3,00	R\$ 54,09	R\$ -	R\$ 54,09	-	R\$ -	100,00%
21.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	3,00	R\$ 149,16	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 149,16	0,00%
22.0			ESQUADRIAS				R\$ 6.276,87				R\$ -	R\$ 6.276,87	R\$ 6.276,87		R\$ -	
22.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (200X100CM)	M2	R\$ 308,43	12,00	R\$ 3.701,16	-	12,00	12,00	R\$ -	R\$ 3.701,16	R\$ 3.701,16	-	R\$ -	100,00%
22.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	3,00	R\$ 2.575,71	-	3,00	3,00	R\$ -	R\$ 2.575,71	R\$ 2.575,71	-	R\$ -	100,00%
23.0			REVESTIMENTO				R\$ 40.421,76				R\$ 40.123,95	R\$ -	R\$ 40.123,95		R\$ 297,81	
23.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	326,62	R\$ 8.413,73	319,36	-	319,36	R\$ 8.226,71	R\$ -	R\$ 8.226,71	7,26	R\$ 187,02	97,78%
23.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	326,62	R\$ 1.273,81	319,36	-	319,36	R\$ 1.245,50	R\$ -	R\$ 1.245,50	7,26	R\$ 28,31	97,78%
23.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	326,62	R\$ 3.710,40	319,36	-	319,36	R\$ 3.627,92	R\$ -	R\$ 3.627,92	7,26	R\$ 82,48	97,78%
23.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	103,80	R\$ 7.650,06	103,80	-	103,80	R\$ 7.650,06	R\$ -	R\$ 7.650,06	-	R\$ -	100,00%
23.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	144,00	R\$ 2.639,52	144,00	-	144,00	R\$ 2.639,52	R\$ -	R\$ 2.639,52	-	R\$ -	100,00%
23.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	144,00	R\$ 6.121,44	144,00	-	144,00	R\$ 6.121,44	R\$ -	R\$ 6.121,44	-	R\$ -	100,00%
23.8	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco (PISO)	M2	R\$ 73,70	144,00	R\$ 10.612,80	144,00	-	144,00	R\$ 10.612,80	R\$ -	R\$ 10.612,80	-	R\$ -	100,00%
24.0			FORRO				R\$ 10.139,04				R\$ -	R\$ 10.139,04	R\$ 10.139,04		R\$ -	
24.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	144,00	R\$ 10.139,04	-	144,00	144,00	R\$ -	R\$ 10.139,04	R\$ 10.139,04	-	R\$ -	100,00%
9.2.4			SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - WC MASC. E FEM. COM ACESSIBILIDADE MASC. E FEM.													

Gleyson Dedeito Batista
 Serv. Técnico de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 066961/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Liv. Obra - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
25.0			ESTRUTURAL				R\$ 26.225,03				R\$ 26.225,03	R\$ -	R\$ 26.225,03		R\$ -	
25.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDÃO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$ 47,93	34,68	R\$ 1.662,21	34,68		34,68	R\$ 1.662,21	R\$ -	R\$ 1.662,21	-	R\$ -	100,00%
25.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 27,53	34,59	R\$ 952,26	34,59		34,59	R\$ 952,26	R\$ -	R\$ 952,26	-	R\$ -	100,00%
25.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 19,12	52,05	R\$ 995,19	52,05		52,05	R\$ 995,19	R\$ -	R\$ 995,19	-	R\$ -	100,00%
25.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 2.451,46	8,69	R\$ 21.303,18	8,69		8,69	R\$ 21.303,18	R\$ -	R\$ 21.303,18	-	R\$ -	100,00%
25.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	R\$ 41,29	31,78	R\$ 1.312,19	31,78		31,78	R\$ 1.312,19	R\$ -	R\$ 1.312,19	-	R\$ -	100,00%
26.0			ALVENARIA				R\$ 22.659,45				R\$ 11.383,93	R\$ 3.150,41	R\$ 14.534,35		R\$ 8.125,10	
26.1	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 74,51	23,12	R\$ 1.722,67	23,12		23,12	R\$ 1.722,67	R\$ -	R\$ 1.722,67	-	R\$ -	100,00%
26.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 82,36	160,47	R\$ 13.216,30	107,80		107,80	R\$ 8.878,40	R\$ -	R\$ 8.878,40	52,67	R\$ 4.337,90	67,18%
26.3	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 4,35	288,54	R\$ 1.255,14	179,97	108,52	288,49	R\$ 782,86	R\$ 472,06	R\$ 1.254,93	0,05	R\$ 0,21	99,98%
26.4	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,64	161,75	R\$ 3.662,02		35,39	35,39	R\$ -	R\$ 801,22	R\$ 801,22	126,36	R\$ 2.860,80	21,88%
26.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 22,11	126,79	R\$ 2.803,32		84,90	84,90	R\$ -	R\$ 1.877,13	R\$ 1.877,13	41,89	R\$ 926,19	66,96%
27.0			ESQUADRIAS				R\$ 4.583,71				R\$ -	R\$ 4.583,71	R\$ 4.583,71		R\$ -	
27.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (130X50CM)	M2	R\$ 442,09	2,60	R\$ 1.149,43		2,60	2,60	R\$ -	R\$ 1.149,43	R\$ 1.149,43	-	R\$ -	100,00%
27.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFOLIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	4,00	R\$ 3.434,28		4,00	4,00	R\$ -	R\$ 3.434,28	R\$ 3.434,28	-	R\$ -	100,00%
28.0			LOUÇAS, METAIS E PORTAS DE CABINE - WC				R\$ 23.191,42				R\$ -	R\$ 17.085,58	R\$ 17.085,58		R\$ 6.105,84	
28.1	7788	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x (1,50 a 1,80 m), inclusive bates e ferragens	UND	R\$ 2.007,99	6,00	R\$ 12.047,94		6,00	6,00	R\$ -	R\$ 12.047,94	R\$ 12.047,94	-	R\$ -	100,00%

Gleyson Bezado Batista
 Sec. Execução e Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2023
 Eng. Civil - CREA 056991/D-PE

Patrícia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Liv. Obra - Portaria 036/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulada anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulada anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
28.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 445,80	6,00	R\$ 2.674,80	-	6,00	6,00	R\$ -	R\$ 2.674,80	R\$ 2.674,80	-	R\$ -	100,00%
28.3	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 265,89	8,00	R\$ 2.127,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 2.127,12	0,00%
28.4	7350	ORSE	Lavatório louça de canto (Deka-ly, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UND	R\$ 510,77	2,00	R\$ 1.021,54	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 1.021,54	R\$ 1.021,54	-	R\$ -	100,00%
28.5	12126	ORSE	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND	R\$ 230,62	4,00	R\$ 922,48	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 922,48	0,00%
28.6	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 670,65	2,00	R\$ 1.341,30	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 1.341,30	R\$ 1.341,30	-	R\$ -	100,00%
28.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 32,25	8,00	R\$ 258,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 258,00	0,00%
28.8	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 299,62	2,00	R\$ 599,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 599,24	0,00%
28.9	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 399,94	4,00	R\$ 1.599,76	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 1.599,76	0,00%
28.10	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	R\$ 299,62	2,00	R\$ 599,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 599,24	0,00%
29.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V				R\$ 670,44				R\$ -	R\$ 112,12	R\$ 112,12		R\$ 558,32	
29.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	R\$ 44,93	8,00	R\$ 359,44	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 359,44	0,00%
29.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UND	R\$ 5,35	2,00	R\$ 10,70	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 10,70	R\$ 10,70	-	R\$ -	100,00%
29.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 16,34	4,00	R\$ 65,36	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 65,36	R\$ 65,36	-	R\$ -	100,00%
29.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 18,03	2,00	R\$ 36,06	-	2,00	2,00	R\$ -	R\$ 36,06	R\$ 36,06	-	R\$ -	100,00%
29.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	R\$ 49,72	4,00	R\$ 198,88	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 198,88	0,00%
30.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 1.947,03				R\$ -	R\$ 1.942,01	R\$ 1.942,01		R\$ 5,02	
30.1	89710	SINAPI	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (100X100MM)	UND	R\$ 21,19	4,00	R\$ 84,76	-	4,00	4,00	R\$ -	R\$ 84,76	R\$ 84,76	-	R\$ -	100,00%
30.2	3163	ORSE	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	R\$ 501,96	3,71	R\$ 1.862,27	-	3,70	3,70	R\$ -	R\$ 1.857,25	R\$ 1.857,25	0,01	R\$ 5,02	99,73%
31.0			REVESTIMENTO				R\$ 23.921,23				R\$ 18.993,33	R\$ 1.415,42	R\$ 20.408,76		R\$ 3.512,47	
31.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	126,79	R\$ 3.266,11	123,18	-	123,18	R\$ 3.173,11	R\$ -	R\$ 3.173,11	3,61	R\$ 93,00	97,15%
31.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	126,79	R\$ 494,48	123,18	-	123,18	R\$ 480,40	R\$ -	R\$ 480,40	3,61	R\$ 14,08	97,15%

Gleyson Deodato Batista
 Ser. Técnico de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef Liv. Obra - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819693/22

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
31.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	126,79	R\$ 1.440,33	123,18	-	123,18	R\$ 1.399,32	R\$ -	R\$ 1.399,32	3,61	R\$ 41,01	97,15%
31.4	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliene, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	161,75	R\$ 11.920,97	117,14	-	117,14	R\$ 8.633,21	R\$ -	R\$ 8.633,21	44,61	R\$ 3.287,76	72,42%
31.5	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 18,33	54,16	R\$ 992,75	45,71	4,27	49,98	R\$ 837,86	R\$ 78,26	R\$ 916,13	4,18	R\$ 76,62	92,28%
31.6	87735	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	R\$ 42,51	38,46	R\$ 1.634,93	38,46	-	38,46	R\$ 1.634,93	R\$ -	R\$ 1.634,93	-	R\$ -	100,00%
31.7	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliene, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	38,46	R\$ 2.834,50	38,46	-	38,46	R\$ 2.834,50	R\$ -	R\$ 2.834,50	-	R\$ -	100,00%
31.8	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (ÁREA COBERTA DE ACESSO AOS WCS COM ACESSIBILIDADE)	M2	R\$ 85,17	15,70	R\$ 1.337,16	-	15,70	15,70	R\$ -	R\$ 1.337,16	R\$ 1.337,16	-	R\$ -	100,00%
32.0			ALVENARIA - ENTRADA DOS WCS FEM. MASC COM WC ACESSÍVEL				R\$ 736,30				R\$ 581,54	R\$ -	R\$ 581,54		R\$ 154,76	
32.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 58,78	0,93	R\$ 54,66	0,87	-	0,87	R\$ 51,13	R\$ -	R\$ 51,13	0,06	R\$ 3,53	93,55%
32.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	M2	R\$ 109,59	6,22	R\$ 681,64	4,84	-	4,84	R\$ 530,41	R\$ -	R\$ 530,41	1,38	R\$ 151,23	77,81%
33.0			COBERTA - GERAL DOS WCS COM ACESSIBILIDADE E ACESSO				R\$ 19.543,70				R\$ 18.621,82	R\$ -	R\$ 18.621,82		R\$ 921,88	
33.1	92614	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	R\$ 1.695,16	1,00	R\$ 1.695,16	1,00	-	1,00	R\$ 1.695,16	R\$ -	R\$ 1.695,16	-	R\$ -	100,00%
33.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 54,55	69,68	R\$ 3.801,04	69,68	-	69,68	R\$ 3.801,04	R\$ -	R\$ 3.801,04	-	R\$ -	100,00%
33.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	69,68	R\$ 13.125,62	69,68	-	69,68	R\$ 13.125,62	R\$ -	R\$ 13.125,62	-	R\$ -	100,00%
33.4	94228	SINAPI	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 76,28	8,55	R\$ 652,19	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,55	R\$ 652,19	0,00%
33.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$ 32,81	8,22	R\$ 269,69	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,22	R\$ 269,69	0,00%
34.0			FORRO				R\$ 3.813,40				R\$ -	R\$ 3.813,40	R\$ 3.813,40		R\$ -	

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Engenharia de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 056961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes de Silva
 Chef Div. Obras Portaria 036/2025
 Engenheira Civil - CREA 1819698122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	
34.1	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 70,41	54,16	R\$ 3.813,40	-	54,16	54,16	R\$ -	R\$ 3.813,40	R\$ 3.813,40	-	R\$ -	100,00%
SERVIÇO DE REFORMA																
35.0			PISO - GERAL				R\$ 73.002,31				R\$ -	R\$ 72.442,19	R\$ 72.442,19		R\$ 560,12	
35.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (ÁREA COBERTA DE ACESSO AOS WCS COM ACESSIBILIDADE)	M2	R\$ 85,17	850,56	R\$ 72.442,19	850,56		850,56	R\$ 72.442,19	R\$ -	R\$ 72.442,19	-	R\$ -	100,00%
35.2	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO)	M2	R\$ 73,70	7,60	R\$ 560,12	-		-	R\$ -	R\$ -	-	7,60	R\$ 560,12	0,00%
36.0			PINTURA				R\$ 124.270,64				R\$ 39.969,91	R\$ -	R\$ 39.969,91		R\$ 84.300,73	
36.1	7695	ORSE	Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chatas 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	M2	R\$ 30,92	12,53	R\$ 387,42	-		-	R\$ -	R\$ -	-	12,53	R\$ 387,42	0,00%
36.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	R\$ 25,76	2961,10	R\$ 76.277,93	233,45		233,45	R\$ 6.013,67	R\$ -	R\$ 6.013,67	2.727,65	R\$ 70.264,26	7,88%
36.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,90	2961,10	R\$ 11.548,29	2.225,18	-	2.225,18	R\$ 8.678,20	R\$ -	R\$ 8.678,20	735,92	R\$ 2.870,09	75,15%
36.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 11,36	2961,10	R\$ 33.638,09	2.225,18	-	2.225,18	R\$ 25.278,04	R\$ -	R\$ 25.278,04	735,92	R\$ 8.360,05	75,15%
36.5	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 18,96	127,58	R\$ 2.418,91	-		-	R\$ -	R\$ -	-	127,58	R\$ 2.418,91	0,00%
37.0			ESQUADRIA				R\$ 3.927,57				R\$ 2.734,07	R\$ -	R\$ 2.734,07		R\$ 1.193,50	
37.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 170,50	18,00	R\$ 3.069,00	11,00	-	11,00	R\$ 1.875,50	R\$ -	R\$ 1.875,50	7,00	R\$ 1.193,50	61,11%
37.2	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	R\$ 858,57	1,00	R\$ 858,57	1,00	-	1,00	R\$ 858,57	R\$ -	R\$ 858,57	-	R\$ -	100,00%
38.0			HIDRÁULICO E ELÉTRICO				R\$ 3.094,61				R\$ 466,65	R\$ -	R\$ 466,65		R\$ 2.627,96	
38.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	R\$ 39,35	3,00	R\$ 118,05	3,00		3,00	R\$ 118,05	R\$ -	R\$ 118,05	-	R\$ -	100,00%
38.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	R\$ 30,99	3,00	R\$ 92,97	3,00		3,00	R\$ 92,97	R\$ -	R\$ 92,97	-	R\$ -	100,00%
38.3	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	UND	R\$ 63,33	1,00	R\$ 63,33	1,00		1,00	R\$ 63,33	R\$ -	R\$ 63,33	-	R\$ -	100,00%
38.4	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	UND	R\$ 32,05	6,00	R\$ 192,30	6,00		6,00	R\$ 192,30	R\$ -	R\$ 192,30	-	R\$ -	100,00%
38.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND	R\$ 11,67	12,00	R\$ 140,04	-		-	R\$ -	R\$ -	-	12,00	R\$ 140,04	0,00%
38.6	12597	ORSE	Caixa de sobrepor para 01 disjuntor bipolar ou 02 disjuntores monopolar, Fame ou similar	UND	R\$ 18,18	1,00	R\$ 18,18	-		-	R\$ -	R\$ -	-	1,00	R\$ 18,18	0,00%

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Municipal de Planejamento Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 058961/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Liv. OAB - Portaria OAB/2025
 Engenheira - CREA 1813693122

Benia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
38.7	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	R\$ 107,38	23,00	R\$ 2.469,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -	23,00	R\$ 2.469,74	0,00%
39.0			WC - FUNCIONÁRIOS				R\$ 891,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 891,60	
39.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	R\$ 445,80	2,00	R\$ 891,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 891,60	0,00%
40.0			WC - FEMININO				R\$ 959,56				R\$ -	R\$ 34,68	R\$ 34,68		R\$ 924,88	
40.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	R\$ 23,62	7,71	R\$ 182,11				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,71	R\$ 182,11	0,00%
40.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	R\$ 22,64	7,71	R\$ 174,55				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,71	R\$ 174,55	0,00%
40.3	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	7,71	R\$ 568,22				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,71	R\$ 568,22	0,00%
40.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	R\$ 58,78	0,59	R\$ 34,68		0,59	0,59	R\$ -	R\$ 34,68	R\$ 34,68	-	R\$ -	100,00%
41.0			WC - MASCULINO				R\$ 2.173,67				R\$ -	R\$ 110,50	R\$ 110,50		R\$ 2.063,17	
41.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	R\$ 23,62	16,17	R\$ 381,93				R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,17	R\$ 381,93	0,00%
41.2	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	R\$ 22,64	16,17	R\$ 366,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,17	R\$ 366,08	0,00%
41.3	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (MEIA ALTURA DA PAREDE)	M2	R\$ 73,70	16,17	R\$ 1.191,72				R\$ -	R\$ -	R\$ -	16,17	R\$ 1.191,72	0,00%
41.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	R\$ 58,78	3,98	R\$ 233,94		1,88	1,88	R\$ -	R\$ 110,50	R\$ 110,50	2,10	R\$ 123,44	47,24%
42.0			COZINHA				R\$ 4.868,17				R\$ -	R\$ 879,32	R\$ 879,32		R\$ 3.988,85	
42.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	UND	R\$ 39,35	2,00	R\$ 78,70		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 78,70	R\$ 78,70	-	R\$ -	100,00%
42.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	R\$ 30,99	2,00	R\$ 61,98		2,00	2,00	R\$ -	R\$ 61,98	R\$ 61,98	-	R\$ -	100,00%
42.3	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	UND	R\$ 63,33	8,00	R\$ 506,64		8,00	8,00	R\$ -	R\$ 506,64	R\$ 506,64	-	R\$ -	100,00%
42.4	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	R\$ 35,56	1,30	R\$ 46,22				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,30	R\$ 46,22	0,00%
42.5	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBRAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UND	R\$ 135,64	1,00	R\$ 135,64		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 135,64	R\$ 135,64	-	R\$ -	100,00%
42.6	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO LINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"DU 3/4"PP/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UND	R\$ 1.620,69	1,00	R\$ 1.620,69				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.620,69	0,00%

Gleyson Deodato Batista
 Sec. Engenharia e Desenvolvimento Urbano
 - Portaria GP nº 023/2023
 Eng. Civil - CREA 058981/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obras - Portaria 096/2025
 Engenheira Civil - CREA 181875573-4

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			FINANCEIRO			SALDO		EXECUTADO
					Custo Unitário	Quantidade Prevista	Valor total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Acumulado anterior	Medido no Período	Acumulado total	Quantidade	Financeiro	%
42.7	97633	SINAPI	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO E PAREDE)	M2	R\$ 23,62	10,00	R\$ 236,20	-	4,08	4,08	R\$ -	R\$ 96,36	R\$ 96,36	5,92	R\$ 139,84	40,80%
42.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PAREDE)	M2	R\$ 22,64	15,00	R\$ 339,60	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	15,00	R\$ 339,60	0,00%
42.9	10619	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (PISO E PAREDE)	M2	R\$ 73,70	25,00	R\$ 1.842,50	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00	R\$ 1.842,50	0,00%
43.0			FORRO				R\$ 5.716,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 5.716,45	
43.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	R\$ 44,41	128,72	R\$ 5.716,45	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	128,72	R\$ 5.716,45	0,00%
44.0			TELHADO - REVISÃO				R\$ 25.471,39				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 25.471,39	
44.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 188,37	135,22	R\$ 25.471,39	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	135,22	R\$ 25.471,39	0,00%
45.0			RESERVATÓRIO				R\$ 3.209,79				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3.209,79	
45.1	89771	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (EXTRAVASOR)	M	R\$ 72,12	1,00	R\$ 72,12	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 72,12	0,00%
45.2	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	R\$ 56,46	36,00	R\$ 2.032,56	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	36,00	R\$ 2.032,56	0,00%
45.3	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	R\$ 1.105,11	1,00	R\$ 1.105,11	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.105,11	0,00%
			VALOR TOTAL				R\$ 1.492.146,97				R\$ 845.891,75	R\$ 99.301,24	R\$ 945.192,99		R\$ 546.953,99	

VALOR DO CONTRATO	R\$ 1.492.146,97
VALOR ACUMULADO TOTAL DA OBRA	R\$ 945.192,99
SALDO DO CONTRATO	R\$ 546.953,98
VALOR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO	R\$ 99.301,24
PERCENTUAL MEDIDO NESTE BOLETIM	6,65%
PERCENTUAL ACUMULADO EXECUTADO	63,34%

Gleyson Deodato Batista
 Sen. Ex. 1ª Div. de Des. e Arq. Urbano
 Portaria GP nº 023/2025
 Eng. Civil - CREA 058981/D-PE

Patricia Gabriela Nunes da Silva
 Chef. Div. Obra - Portaria 096/2025
 Engenheira - CREA 1819693122

Benaia Henrique de O. Cavalcanti
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 181875573-4