

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia
UJ: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe
Exercício: 2025
Data de Expedição: 24/02/2026 12:37

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

24 de fevereiro de 2026

Helio Lima Arago Filho
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - (Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe)	Contrato com PC / ARP 36/2025	42089761000101 - QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA	Em execução	constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de construção de 2 (duas) UBS - Unidade Básica de Saúde - Porte 2, Propostas: nº 11196.5150001/24-001 e nº 11196.5150001/24-002, no município de Santa Cruz do Capibaribe - Pernambuco, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira,	Outros	15/04/2025	Em andamento	11196515000124002/024	R\$ 746,132.2500	R\$ 746,132.2500	R\$ 3,079,867.7500

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 853f28e9-c471-431d-a6f5-638ba3eb7e9e



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 96/2024	42089761000101 - ARTUR QUEIROZ CABRAL	Em execução	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Reforma e Construção de Infraestrutura no Acesso ao Centro de Cultura Religiosa ? Igreja São José, Contrato de Repasse nº 941265/2023/MTUR/CAIXA, Operação 1086894-33, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira	Praça/Parque	26/08/2024	Em andamento	941265/2023	R\$ 236,715.6600	R\$ 215,482.6300	R\$ 97,317.3700
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 93/2024	35978627000104 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	Manutenção e Reforma do Centro Educacional Infantil Augustinho Rufino de Melo, no município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações no contidas no projeto básico (Anexo I) do edital.	Escola	01/07/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Contrato com PC / ARP 83/2023	36207681000100 - MS ENGENHARIA PROJETOS & ASSESSORIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Praça/Parque	25/04/2025	Em andamento		R\$ 226,660.0200	R\$ 217,350.8300	10,950.8300-
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 66/2024	14713224000155 - PLANTEL ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de Empresa de Engenharia para Execução da Obra de Construção de Pista de Skate, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Básico contido no Anexo III do Edital.	Outros	08/07/2024 à 11/07/2025	Concluída				
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 60/2024	29905389000104 - UNIVERSO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Concluído - Fim de vigência	contratação de empresa especializada em execução de obras para a implantação de drenagem e grama sintética no campo de futebol municipal Ary Barbosa de Lima (Arizão), através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Básico contido no Anexo III do Edital	Outros	08/07/2024 à 08/01/2025	Concluída				



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 54/2024	42876135000165 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Em execução	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Reforma e Ampliação de diversas Escolas do Município de Santa Cruz do Capibaribe, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Básico contido no Anexo III do Edital, de acordo os LOTES abaixo	Escola	13/05/2024	Em andamento		R\$ 692,102.4800	R\$ 183,402.9082	R\$ 4,241,840.0818
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 41/2024	19314966000121 - M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa de engenharia, visando a Conclusão da Construção de uma Escola com 13 salas (Escola Evany Patriota Cordeiro), no município de Santa Cruz do Capibaribe, conforme especificações contidas no projeto básico (Anexo I) do edita	Escola	19/04/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Contrato com PC / ARP 41/2024	19314966000121 - M & W SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA LTDA	Concluído - Fim de vigência	OBRAS	Escola	19/04/2024	Em andamento				
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Contrato com PC / ARP 38/2024	23085532000174 - INJETEC CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	PROCESSO LICITATORIO EM DUPLICIDADE	Pavimentação	19/07/2024	Em andamento	946132/2023	R\$ 307,789.1500	R\$ 288,090.6500	R\$ 509,406.0300
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Contrato com PC / ARP 36/2025	42089761000101 - QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA	Em execução	Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de construção de 2 (duas) UBS - Unidade Básica de Saúde - Porte 2, Propostas: nº 11196.5150001/24-001 e nº 11196.5150001/24-002, no município de Santa Cruz do Capibaribe - Pernambuco, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Básico contido no Anexo II deste Edital, de acordo com os lotes abaixo.	Outros	15/04/2025	Em andamento	11196515000124001/2024	R\$ 618,858.7800	R\$ 618,858.7800	R\$ 3,207,141.2200

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 853f28e9-c471-431d-a6f5-638ba3eb7e9e



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Contrato com PC / ARP 36/2025	42089761000101 - QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS LTDA	Em execução	Lote I - Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Rio Verde; Lote II - Construção de Unidade Básica de Saúde tipo 2 - Pedra Branca	Outros	15/04/2025	Em andamento	11196515000124001/2024	R\$ 618,858.7800	R\$ 618,858.7800	R\$ 3,207,141.2200
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Contrato com PC / ARP 35/2024	41116138000138 - REAL ENERGY LTDA	Concluído - Fim de vigência	contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em piso intertravado de vias no perímetro urbano do município de Santa Cruz do Capibaribe/PE, vinculado ao contrato de repasse nº 946132/2023/MCIDADES /CAIXA E Assinado por 1 pessoa: PATRICIA SOUTO DE BARROS LAGOS Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santacruzdocapibaribe.1doc.com.br/verificacao/E61A-82FC-398A-34AF e informe o código E61A-82FC-398A-34AF OPERAÇÃO 1088732-31	Várias	22/04/2024	Em andamento		R\$ 3,493,364.0764	R\$ 3,231,886.2662	R\$ 9,515,342.8838
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 33/2024	35978627000104 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira	Edificação	04/04/2024	Em andamento		R\$ 63,192.9200	R\$ 58,895.7900	R\$ 1,211,659.5400
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 121/2024	42876135000165 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Em execução	contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de Conclusão da Construção de uma Creche Padrão FNDE - TIPO 1 - no bairro Dona Lica, no município de Santa Cruz do Capibaribe ? Pernambuco, através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-	Creche	20/10/2024	Em andamento		R\$ 2,211,280.0700	R\$ 2,032,384.8900	R\$ 564,503.1600

Documento Assinado Digitalmente por: HELIO LIMA ARAGAO FILHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 853128e9-c471-431d-a615-638ba3eb7e9e



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 121/2024	42876135000165 - CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA	Em execução	obra da empreiteira, conforme Projeto Básico contido no Anexo II deste Edital	Creche	20/10/2024	Em andamento		R\$ 2,211,280.0700	R\$ 2,032,384.8900	R\$ 564,503.1600
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 119/2024	24854223000184 - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATO 119/2024 - PMSCC - PL. 83/2024 - PE. 35/2024 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (CONTRATO DE REPASSE Nº 958621/2024/MCIDADES /CAIXA), através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira, conforme Projeto Básico contido no Anexo II do Edital	Pavimentação	11/07/2024	Em andamento	958621/2024	R\$ 638,686.3900	R\$ 600,460.4000	R\$ 18,539.5800
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe	Outros Instrumentos Jurídicos 118/2024	17653616000164 - J.C.M. CONSTRUCAO LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM PARALELEPIPEDO DE 19 RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº 008/2024), através da execução indireta sob o regime de empreitada, com material e mão-de-obra da empreiteira	Pavimentação	26/09/2024	Em andamento	008/2024	R\$ 2,926,307.4900	R\$ 2,378,511.1859	R\$ 1,212,052.8141

